

**AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**“CASTRIOTA E CORROPPOLI”**

Via PAPA GIOVANNI XXIII, 4  
71010 CHIEUTI (FG)

ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA  
ISTITUITO PRESSO IL SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI  
CON DELIBERA DI G. R. N. 1946 DEL 21/10/2008

	ORIGINALE	Determinazione del Servizio Tecnico n. 17 del 19/10/2015
	COPIA	

<b>N. 55 DEL</b> <b>REGISTRO</b> <b>DETERMINE</b>	OGGETTO: P.O. FESR 2007-2013 – Asse III – Linea 3.2 – Azione 3.2.1 – Soggetti Pubblici – “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale di strutture e servizi dell’ex Istituto “Sorelle Corroppoli” nel Comune di Serracapriola (FG) – Importo complessivo € 800.000,00 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché liquidazione del saldo all’impresa esecutrice PICCIUTO s.r.l. di San Bartolomeo in Galdo (BN).
<b>DATA 19/10/2015</b>	

**C.I.G. 0956200931**

**C.U.P. E93B09000390002**

Impresa appaltatrice : PICCIUTO S.R.L. di San Bartolomeo in Galdo (BN)

Contratto d’appalto : stipulato in data 23/06/2011 rep. n. 52.983 registrato a Lucera (FG) in data 11/07/2011 al n. 818 serie 1;

Novazione soggettiva con scrittura privata n. 1 del 02/05/2013;

Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto il 12/07/2013;

Importo contrattuale : € 477.345,12 più IVA al 10%

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Premesso che :**

- in data 06/12/2010 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Istituto Sorelle Corroppoli di Serracapriola per la realizzazione dell’intervento infrastrutturale Linea 3.2 – Azione 3.2.1 – Soggetti Pubblici (AB) **Comunità Socio-Riabilitativa DOPO DI NOI** con la concessione del finanziamento di € 800.000,00;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 17/01/2011 si è provveduto alla presa d’atto e conferma:
  - a) dell’affidamento dell’incarico tecnico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di *ristrutturazione ed adeguamento funzionale di strutture e servizi dell’Istituto “Sorelle Corroppoli”* nel Comune di Serracapriola (FG) con destinazione d’uso Comunità Socio Riabilitativa – Dopo di noi -, all’ing. Antonio Lembo con Studio Tecnico in Lucera (FG) alla via Porta Foggia, n. 70;

- b) dell'approvazione della progettazione esecutiva, avvenuta con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04 del 12/02/2010 relativa all'opera in oggetto, come redatto dai professionisti incaricati, di cui al P.O. FESR 2007/2013 – Asse III – Linea d'intervento 3.2 – Azione 3.2.1 Soggetti Pubblici, che prevede una spesa complessiva di € 800.000,00 così distinta:
- € 489.487,27 per lavori a base d'asta assoggettati al ribasso;
  - € 10.212,73 per oneri di attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
  - € 300.300,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 1 del 21/02/2011, reg. gen. n. 38, è stata indetta gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, del D.lgs n. 163 del 2006, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del citato D.Lgs;
- con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 3 del 20/04/2011, reg. gen. n. 144, è stato approvato il verbale di gara e aggiudicati in via provvisoria i lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale di strutture e servizi dell'Istituto "Sorelle Corroccoli" nel Comune di Serracapriola (FG) all'impresa F.lli Antonio & Pasquale Picciuto s.n.c. di San Bartolomeo in Galdo (BN) 82028, Via III traversa Sannio n. 10, P.IVA 01038730626;
- con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 4 del 09/05/2011, reg. gen. n. 162, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva ed approvato lo schema di contratto;
- in data 23 giugno 2011 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 52.983 con l'impresa appaltatrice F.lli Antonio & Pasquale Picciuto s.n.c. di San Bartolomeo in Galdo (BN), registrato a Lucera (FG) in data 11/07/2011 al n. 818 serie 1;
- in data 20 gennaio 2012 l'ing. Antonio Lembo ha comunicato all'A.S.P. "Castriota e Corroccoli" le proprie dimissioni irrevocabili dall'incarico di Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto;
- con convenzione del 22 febbraio 2012 l'A.S.P. "Castriota e Corroccoli" ha affidato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'ing. Pietro Zaccaro, dipendente di ruolo del Comune di San Severo (FG), residente in Torremaggiore (FG) al Viale Aldo Moro n. 145, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 1179.

**Dato atto che:**

- in data 29 giugno 2011 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori da parte della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore;
- in data 20 dicembre 2011 è stato sottoscritto il verbale n. 1 di sospensione dei lavori;
- in data 7 marzo 2012 è stato sottoscritto il verbale n. 1 di ripresa dei lavori;

- in data 8 marzo 2012 è stato sottoscritto il verbale n. 2 di sospensione dei lavori;
- in data 27 agosto 2012 è stato sottoscritto il verbale n. 2 di ripresa dei lavori;
- con determinazione del R.U.P. n. 1 del 15/03/2012, reg. gen. n. 2 in pari data, è stato approvato il 1° Stato Avanzamento Lavori e liquidato il certificato di pagamento n. 1 all'impresa esecutrice F.Ili Antonio e Pasquale Picciuto s.n.c. di San Bartolomeo in Galdo (BN);
- con determinazione del R.U.P. n. 14 del 02/11/2012, reg. gen. n. 46 in pari data, è stato approvato il 2° Stato Avanzamento Lavori dell'importo lordo di € 185.797,95 a tutto il 25/10/2012 e liquidato in data 02/11/2012 il certificato di pagamento n. 2 dell'importo netto di € 151.990,00 all'impresa esecutrice F.Ili Antonio e Pasquale Picciuto s.n.c. di San Bartolomeo in Galdo (BN);
- in data 12 dicembre 2012 è stato sottoscritto il verbale di sospensione dei lavori n. 3;
- in data 18 febbraio 2013 è stato sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori n. 3;
- in data 28 febbraio 2013 è stato sottoscritto il verbale di sospensione dei lavori n. 4;
- con nota dell'11 aprile 2013, acquisita in pari data al n. 112 di protocollo generale dell'Ente con la quale il sig. Picciuto Antonio, nella sua qualità di amministratore unico della PICCIUTO s.r.l. comunica l'avvenuta trasformazione della società "F.Ili Antonio e Pasquale Picciuto s.n.c." nella nuova società PICCIUTO s.r.l. con la stessa sede legale, partita IVA e riferimenti bancari;
- con determinazione del R.U.P. n. 13 del 30/04/2013, reg. gen. n. 24 in pari data, si è dato atto della novazione soggettiva del titolare del contratto per l'esecuzione dei "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale di strutture e servizi dell'ex Istituto "Sorelle Corroppoli" nel Comune di Serracapriola (FG) in virtù dell'atto di "trasformazione di società in nome collettivo in società a responsabilità limitata con assunzione della denominazione PICCIUTO s.r.l." n. rep. 40486 raccolta n. 16920 stipulato il 7 marzo 2013 a rogito del notaio dott. Giovanni Iannella in Benevento;
- con scrittura privata n. 2/2013 del 02705/2013 si è proceduto alla novazione soggettiva del contratto stipulato in data in data 23/06/2011 rep. n. 52.983 registrato a Lucera (FG) in data 11/07/2011 al n. 818 serie 1;
- con determinazione del R.U.P. n. 15 del 03/05/2013, reg. gen. n. 26 in pari data, è stato approvato il 3° Stato Avanzamento Lavori dell'importo lordo di € 242.579,96 a tutto il 28/02/2013 e liquidato in data 15/04/2013 il certificato di pagamento n. 3 dell'importo netto di € 53.970,00 all'impresa esecutrice PICCIUTO S.R.L. di San Bartolomeo in Galdo (BN);
- in data 6 maggio 2013 è stato sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori n. 4;

- in data 20 giugno 2013 è stato sottoscritto il verbale n. 5 di sospensione dei lavori;
- con determinazione del RUP n. 21, reg. gen. n. 41, dell'11/07/2013 è stata approvata la Perizia di Variante dell'intervento in oggetto;
- in data 12 luglio 2013 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi;
- in data 5 agosto 2013 è stato sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori n. 5;
- in data 12 agosto 2013 è stato sottoscritto il Certificato di Ultimazione dei Lavori, dal quale si evince una sospensione dei lavori di 435 gg. E che gli stessi hanno rispettato il tempo utile contrattuale;
- con determinazione del R.U.P. n. 22 del 16/07/2013, reg. gen. n. 42 in pari data, è stato approvato il 4° Stato Avanzamento Lavori dell'importo al lordo del ribasso di € 411.014,84 a tutto il 20/06/2013 e liquidato in data 15/07/2013 il certificato di pagamento n. 4 dell'importo di € 160.100,00 , oltre IVA al netto del ribasso offerto e delle ritenute di garanzia, all'impresa esecutrice PICCIUTO S.R.L. di San Bartolomeo in Galdo (BN);
- con determinazione del R.U.P. n. 27 del 18/12/2013, reg. gen. n. 71 in pari data, è stato approvato il 5° Stato Avanzamento Lavori dell'importo al lordo del ribasso di € 499.699,52 a tutto il 12/08/2013 e liquidato in data 1/11/2013 il certificato di pagamento n. 5 dell'importo di € 84.290,00 , oltre IVA al netto del ribasso offerto e delle ritenute di garanzia, all'impresa esecutrice PICCIUTO S.R.L. di San Bartolomeo in Galdo (BN).

**Dato altresì atto che:**

- con Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 279 del 29/09/2011 è stata liquidata la I e II quota di anticipazione del progetto "Comunità Socio-Riabilitativa DOPO DI NOI" codice cifra 146/DIR/2011/00279 pari a € 271.393,38;
- con Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 566 del 04/12/2012 è stata liquidata la III quota del progetto "Comunità Socio-Riabilitativa DOPO DI NOI" codice cifra 146/DIR/2012/00566 pari a € 232.622,89;
- con Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 584 del 06/12/2013 è stata liquidata la IV quota del progetto "Comunità Socio-Riabilitativa DOPO DI NOI" codice cifra 146/DIR/2013/00584 pari a € 232.622,89.

**Visti:**

- gli atti contabili relativi allo stato finale:
  - a) sommario registro di contabilità;
  - b) stato finale dei lavori;
  - c) sommario registro di contabilità;

- d) stato finale dei lavori redatto il 31/01/2014;
  - e) la relazione sul conto finale;
  - f) certificato di pagamento n. 2 per lavori in economia emesso dal RUP;
  - g) certificato di pagamento n. 6 per lavori contratto principale emesso dal RUP; sottoscritti dall'impresa esecutrice senza riserva alcuna;
- il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 30/04/2014 dalla direzione dei lavori condotta dall'A.T.P. ingg. Matteo VOCALE e Giuseppe FEDERICO, sottoscritto dall'impresa esecutrice Picciuto s.r.l. senza riserva alcuna, dal quale si evincono i seguenti crediti all'impresa:
    - credito sui lavori del contratto principale e successivo atto di sottomissione:  
€ 2.394,66 oltre IVA al 10%
    - credito sui lavori in economia disposti (certificato 1BIS):  
€ 121,78 oltre IVA al 10%
  - vista la fattura n. 48/15 del 06/10/2015, acquisita al n. 292 di protocollo dell'Ente in data 06/10/2015, della ditta PICCIUTO S.R.L. di San Bartolomeo in Galdo (BN), di importo pari a € 121,78 più IVA al 10% pari a € 12,18 , quindi per l'importo totale di € 133,96 per il saldo dei lavori in economia come da C.R.E.;
  - vista la fattura n. 49/15 del 06/10/2015, acquisita al n. 293 di protocollo dell'Ente in data 06/10/2015, della ditta PICCIUTO S.R.L. di San Bartolomeo in Galdo (BN), di importo pari a € 2.394,66 più IVA al 10% pari a € 239,47 , quindi per l'importo totale di € 2.634,13 per il saldo dei lavori come da C.R.E.;
  - il D.U.R.C. di cui all'art. 2 del D.L. n.210 del 25 settembre 2002, e s.m.i., acquisto telematicamente mediante sportello informatico prot. INAIL\_436349 validità fino al 31.10.2015, ai fini della verifica della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale dell'impresa sopraindicata;
  - la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, già in atti;
  - la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del Servizio Tecnico;
  - il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
  - il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs 12 aprile 2006, n. 163;

**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché alla liquidazione del saldo all'impresa esecutrice PICCIUTO s.r.l. di San Bartolomeo in Galdo (BN),

## **DETERMINA**

1. di dare atto che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di approvare gli atti contabili relativi alla Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale di strutture e servizi dell'ex Istituto "Sorelle Corroppoli" nel Comune di Serracapriola (FG), C.I.G. 0956200931 e C.U.P. E93B09000390002, eseguiti dall'impresa appaltatrice PICCIUTO S.R.L. di San Bartolomeo in Galdo (BN) 82028 , Via III traversa Sannio n. 10 , P.IVA 01038730626 per l'importo complessivo di € 477.344,66 comprensivi degli oneri della sicurezza al netto del ribasso d'asta, oltre IVA al 10%;
3. di confermare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., il Certificato di Regolare Esecuzione datato 30/04/2014, redatto ai sensi dell'art. 141 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. a firma degli ingg. Matteo Vocale di Rende (CS) VCL MTT 58R31 L273T e Giuseppe FEDERICO di Cerignola (FG) FDR GPP 72P21 C514T relativo ai lavori in oggetto;
4. di provvedere allo svincolo delle seguenti:
  - polizza fidejussoria n. 06/01/21/2405430 del 20/06/2011 rilasciata da "Finanziaria Romana S.P.A. di ROMA, quale cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, di cui all'art. 113 del D. L.vo n. 163/2006;
  - polizza fidejussoria n. 284660 del 20/06/2011 rilasciata da "Elba Assicurazioni S.P.A.", Agenzia di Falzarano – Aiola (BN), ai sensi dell'art. 129 del D. L.vo 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, relativa alla copertura dei seguenti rischi per danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad € 1.500.000,00 e per responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 520.000,00;
5. di dare atto che:
  - salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;
  - il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile;
  - il certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo decorsi i termini previsti all'art. 229, comma 3, del D.P.R. 207 e ss.mm.ii.;
6. di approvare il certificato di pagamento n. 2 per lavori in economia emesso dal RUP dell'importo di € 121,78 più IVA al 10% pari a € 12,18 , quindi per complessivi € 133,96 ed il certificato di pagamento n. 6 per lavori contratto principale dell'importo di € 2.394,66 più IVA al 10% pari a € 239,47 quindi per complessivi € 2.634,13;
7. di liquidare e di corrispondere in favore dell'impresa appaltatrice PICCIUTO S.R.L. di San Bartolomeo in Galdo (BN) la fattura n. 48/15 del 06/10/2015, acquisita al n. 292 di protocollo dell'Ente in data 06/10/2015, della ditta PICCIUTO S.R.L. di San Bartolomeo in Galdo (BN), di importo pari a € 121,78 più IVA al 10% pari a € 12,18 , quindi per l'importo totale di € 133,96 per il saldo dei lavori in economia come da C.R.E.;

8. di liquidare e di corrispondere in favore dell'impresa appaltatrice PICCIUTO S.R.L. di San Bartolomeo in Galdo (BN) la fattura n. 49/15 del 06/10/2015, acquisita al n. 293 di protocollo dell'Ente in data 06/10/2015, della ditta PICCIUTO S.R.L. di San Bartolomeo in Galdo (BN), di importo pari a € 2.394,66 più IVA al 10% pari a € 239,47 , quindi per l'importo totale di € 2.634,13 per il saldo dei lavori come da C.R.E.;
9. di prendere atto della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari già presentata dall'impresa appaltatrice, della regolarità del D.U.R.C., di cui all'art. 2 del D.L. n.210 del 25 settembre 2002, e s.m.i., acquisito telematicamente mediante sportello prot. INAIL\_436349 scadenza validità 31.10.2015, ai fini della verifica della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale dell'impresa, e che il pagamento avverrà sul c/c bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxx Istituto di Credito CREDEM Agenzia San Bartolomeo in Galdo (BN);
10. di imputare la spesa di € 2.768,09 per le suindicate liquidazioni al capitolo n. 151 "adeguamento struttura – fondi Reg. PO FERS ist. Corroccoli" del bilancio 2015 del corrente esercizio finanziario;
11. di dare mandato al Servizio Economico dell'A.S.P. di provvedere al pagamento di € 2.768,09 delle allegate fatture n. 48/2015 e 49/2015 del 106/10/2015 emesse dalla ditta appaltatrice per il corrispettivo accertato e dovuto per il Certificato di Regolare Esecuzione del 30/04/2015 emesso dalla direzione dei lavori;
12. di dare atto che l'onere economico della presente determinazione è previsto nel Quadro Tecnico Economico rideterminato a seguito gara dal Responsabile del Procedimento con determina n. 8 del 06/09/2011, nonché nel Q.T.E. della Perizia di Variante approvata con determinazione del R.U.P. n. 21, reg. gen. n. 41, dell'11 luglio 2013, e che la realizzazione dei lavori in oggetto risultano essere finanziati dalla Regione Puglia – P.O. FESR 2007-2013 – Asse III – Linea 3.2 – Azione 3.2.1 – Soggetti Pubblici.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Pietro Zaccaro

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'A.S.P. "Castriota e Corroccoli" di Chieuti (FG) per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Pietro Zaccaro

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE , PER USO AMMINISTRATIVO.

CHIEUTI, LÌ 20.10.2015

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Pietro Zaccaro

**A. S. P. "CASTRIOTA E CORROPPOLI"  
- CHIEUTI -**

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI LEGGE, SI ATTESTA CHE LA PRESENTE  
DETERMINA È STATA OGGI PUBBLICATA MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO  
PRETORIO DELLA A. S. P. "CASTRIOTA E CORROPPOLI".

N. 63 REGISTRO PUBBLICAZIONI

CHIEUTI, LÌ 20.10.2015

IL CAPO SERVIZIO  
F.to Sig.ra RITA CARRARA